



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENETAAN RUANG
RUAS CILALLANG – SUMABU KEC. KAMANRE

MONTHLY CERTIFIKATE
(MC. 01 SAMPAI MC. 07)

RUAS CILALLANG – SUMABU
KECAMATAN KAMANRE



CV. HARDI UTAMA
General Contractor & Suplayer



CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN



REKAPITULASI MONTHLY CERTIVIKATE

MC. Nomor	: 1
Tanggal	: 28
Bulan	: 2
Tahun Anggaran	: 2022

Diketahui Oleh : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  ANDRI PRAWANSAH, ST NIP. 19800901 201001 1 017	Diperiksa Oleh : KONSULTAN SUPERVISI CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN  AMRING ALIMIN, ST SITE ENGINEER	Dibuat Oleh KONTRAKTOR PELAKSANA CV. HINDI UTAMA  KADANG-SK GENERAL SUPERINTENDENT
--	---	---

(MC. 1)

BULAN : FEBRUARI 2022
TANGGAI : 28 FEBRUARI 2022

BELOPA, 28 FEBRUARI 2022


ANDRI PRAWANSAH, ST
NIP. 19800901 201001 1 017

AMRING ALIMIN, ST
SITE ENGINEER

CV. HARDI UTAMA
JALAN
KEDIRING ST
GENERAL SUPERINTENDENT

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

(MC. 1)

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK :
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

BULAN : FEBRUARI 2022

TANGGA : 28 FEBRUARI 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA		KEMAJUAN PEKERJAAN				JUMLAH RUPIAH RP
		JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT KONTRAK	QUANTITY	PROGRES			
		KONTRAK	%		S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE		100.00			0.755	0.755	
JUMLAH			100.00	PROGRES	-	0.755	0.755	
P P N 10%				BOBOT RENCANA			0.684	
J U M L A H + P P N 10 %				DEVIASI			0.071	

BELOPA, 28 FEBRUARI 2022

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


 ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN


 AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER

Dibuat Oleh :
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. HARDI UTAMA

 AMRING, ST
 GENERAL SUPERINTENDENT



KEGIATAN	: REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)	
LOKASI	: CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE	
PROP. / KAB. / KODYA	: SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU	REKAPITULASI MONTHLY CERTIVIKATE
TAHUN	: 2022	MC. Nomor : 2
KONTRAKTOR	: CV. HARDI UTAMA	Tanggal : 28
NOMOR KONTRAK	: CV. KAWIRAH, SUMABU, KAMANRE, LUWU, SULAWESI SELATAN	Bulan : 3
KONSULTAN	: CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN	Tahun Anggaran : 2022

MATA PEMBAYARAN	JENIS KEGIATAN	NILAI PEKERJAAN		BOBOT		
		KONTRAK AWAL	CCO	CCO	REALISASI	JUMLAH
				(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE			100.00	8.810	
JUMLAH (A)				100.00	8.810	
PPN 11 % (B)						
JUMLAH TOTAL @ = (A) + (B)						
Pengurangan :						
1. Pembayaran Sampai Bulan Lalu						
2. Retensi 5 % x @						
3. Pengembalian Uang Muka 30 % x @						
Jumlah Keseluruhan Pengurangan (D)						
Jumlah Bersih Sertifikasi Bulan (E) = @ - (D)						
Jumlah Bersih Sertifikasi Bulanan Dibulatkan						
Terbilang TUJUH RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS DUA RIBU DUA RATUS SEPULUH RUPIAH						
Presentase Progres Yang Dicapai						
Bulan Ini			8.055			
Sampai Bulan Lalu			0.755			
Sampai Bulan Ini			8.810			

Diketahui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(P P K)

(PPK)

ANDRI PRAWANSAH, ST
NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. AISYAH CITA KONSULTAN

HAIRYAH CIPUTAH

AMRING ALIMIN, ST
SITE ENGINEER

Dibuat Oleh
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. HARDI UTAMA



KADRANG, ST
GENERAL SUPERINTENDENT

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

(MC. 2)

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

BULAN : MARET 2022
 TANGGAI : 28 MARET 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA					KEMAJUAN PEKERJAAN						JUMLAH RUPIAH RP
		SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT CCO	QUANTITY			PROGRES			
			KONTRAK CCO	KONTRAK CCO	KONTRAK CCO	%	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							-						
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	18,680,000.00	18,680,000.00	0.154	0.50	-	0.50	0.077	-	0.077	9,340,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	6,880,000.00	6,880,000.00	0.057	0.03	0.11	0.14	0.002	0.01	0.008	982,857.14
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	5,525,000.00	5,525,000.00	0.046	0.03	0.11	0.14	0.001	0.01	0.007	789,285.71
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	5,575.19	202,447.83	1,128,684,558.31	9.315	-	1,586.25	1,586.25	-	2.65	2.650	321,132,873.28
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	36,141.55	1,385.07	50,058,613.26	0.413	5,355.00	#####	17,154.66	0.061	0.13	0.196	23,760,422.62
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,692.67	678,247.59	1,826,294,266.04	15.072	-		-	-	-	-	-
6.1. (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Ltr	19,134.00	14,549.01	278,380,831.73	2.297	-		-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2,840.77	1,851,094.05	5,258,530,136.62	43.398	-		-	-	-	-	-
7.1 (8)	Beton, fc'15 MPa	M3	1,155.87	1,448,529.17	1,674,311,504.16	13.818	-		-	-	-	-	-
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	1,588.05	1,145,726.10	1,819,472,258.83	15.016	62.50	558.50	621.00	0.591	5.28	5.872	711,495,905.09
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	287.01	175,255.04	50,299,948.17	0.415	-		-	-	-	-	-
JUMLAH					12,117,117,117.12	100.00				0.732	8.078	8.810	1,067,501,343.85

BELOPA, 28 MARET 2022

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 (P P K)



ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN



AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER

Dibuat Oleh :
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. HARDI UTAMA



KAMBANG, ST
 GENERAL SUPERINTENDENT

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN


(MC. 2)

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK :
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

BULAN : MARET 2022
 TANGGA : 28 MARET 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA		KEMAJUAN PEKERJAAN				JUMLAH RUPIAH
		JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT CCO	QUANTITY	PROGRES			RP
		CCO	%		S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE	1.000.000	100.000		0.732	8.078	8.810	1.000.000
JUMLAH		1.000.000	100.00	PROGRES	0.732	8.078	8.810	1.000.000
P P N 11%		110.000		BOBOT RENCANA			4.498	1.110.000
J U M L A H + P P N 11 %		1.110.000	110	DEVIASI			4.312	1.110.000

BELOPA, 28 MARET 2022

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 (P P K)

 ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

 AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER

Dibuat Oleh :
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. HARDI UTAMA

 KADRANG, ST
 GENERAL SUPERINTENDENT



REKAPITULASI MONTHLY CERTIVIKATE
MC. Nomor : 3
Tanggal : 25
Bulan : 4
Tahun Anggaran : 2022

Diketahui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(P P K)

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

Dibuat Oleh
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. HADI UTAMA

 **KADRANG, ST**
GENERAL SUPERINTENDENT

(MC. 3)

REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
2022
CV. HARDI UTAMA
CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

BULAN : APRIL 2022

TANGGAI : 25 APRIL 2022

BELOPA, 25 APRIL 2022


ANDRI PRAWANSAH, ST
NIP. 19800901 201001 1 017

AMRING ALIMIN, ST
SITE ENGINEER

CV. HADI UTAMA
KADRANG, ST
GENERAL SUPERINTENDENT

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

(MC. 3)

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK :
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

BULAN : APRIL 2022
 TANGGA : 25 APRIL 2022


TANGGA : 25 APRIL 2022								
NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA		KEMAJUAN PEKERJAAN				JUMLAH RUPIAH RP
		JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT CCO	QUANTITY	PROGRES			
		CCO	%		S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE		100.00		8.810	15.463	24.272	
JUMLAH			100.00	PROGRES	8.810	15.463	24.272	
P P N 11%				BOBOT RENCANA			8.002	
J U M L A H + P P N 11 %				DEVIASI			16.270	

BELOPA, 25 APRIL 2022

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


 ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN


 AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER

Dibuat Oleh :
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. HARDI UTAMA

 HARDI UTAMA, ST
 GENERAL SUPERINTENDENT



KEGIATAN	: REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)		
LOKASI	: CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE		
PROP. / KAB. / KODYA	: SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU	REKAPITULASI MONTHLY CERTIVIKATE	
TAHUN	: 2022	MC. Nomor	: 4
KONTRAKTOR	: CV. HARDI UTAMA	Tanggal	: 31
NOMOR KONTRAK	:	Bulan	: 5
KONSULTAN	: CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN	Tahun Anggaran	: 2022

MATA PEMBAYARAN	JENIS KEGIATAN	NILAI PEKERJAAN		BOBOT		
		KONTRAK AWAL	CCO	CCO	REALISASI	JUMLAH
				(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE			100.00	31.498	
JUMLAH (A)				100.00	31.498	
PPN 11 % (B)						
JUMLAH TOTAL @ = (A) + (B)						
Pengurangan :						
1. Pembayaran Sampai Bulan Lalu						
2. Retensi 5 % x @						
3. Pengembalian Uang Muka 30 % x @						
Jumlah Keseluruhan Pengurangan (D)						
Jumlah Bersih Sertifikasi Bulan (E) = @ - (D)						
Jumlah Bersih Sertifikasi Bulanan Dibulatkan						
Terbilang	DUA MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RUPIAH					
Presentase Progres Yang Dicapai						
	Bulan Ini	7.226				
	Sampai Bulan Lalu	24.272				
	Sampai Bulan Ini	31.498				

Diketahui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(PPK)

ANDRI PRAWANSAH, ST
NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

AMRING ALIMIN ST
SITE ENGINEER

Dibuat Oleh
KONTRAKTOR PELAKSANA
CY. HARDI UTAMA

KADRANG, ST
GENERAL SUPERINTENDENT

(MC. 4)

BULAN : MEI 2022
TANGGAL : 31 MEI 2022

BELOPA, 31 MEI 2022

CV. HANU TAMA

KADRANG, ST
GENERAL SUPERINTENDENT

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

(MC. 4)

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK :
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

BULAN : MEI 2022
 TANGGA : 31 MEI 2022


NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA		KEMAJUAN PEKERJAAN				JUMLAH RUPIAH RP
		JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT CCO	QUANTITY	PROGRES			
		CCO	%		S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE		100.00		24.272	7.226	31.498	
JUMLAH			100.00	PROGRES	24.272	7.226	31.498	
P P N 11%				BOBOT RENCANA			12.382	
J U M L A H + P P N 11 %				DEVIASI			19.116	

BELOPA, 31 MEI 2022

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


 ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN


 AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER


 KONTAKTOR PELAKSANA
 CV. HARDI UTAMA
 KADYANG, ST
 GENERAL SUPERINTENDENT



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK : ~~01/KONTRAK/DAK/1/1011/2022~~
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

REKAPITULASI MONTHLY CERTIVIKATE
 MC. Nomor : 5
 Tanggal : 27
 Bulan : 6
 Tahun Anggaran : 2022

MATA PEMBAYARAN	JENIS KEGIATAN	NILAI PEKERJAAN		BOBOT		
		KONTRAK AWAL	CCO	CCO (%)	REALISASI (%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE	11,750,111,750.00	11,750,111,750.00	100.00	63.699	7,482,100,000.00
JUMLAH (A)		11,750,111,750.00	11,750,111,750.00	100.00	63.699	7,482,100,000.00
PPN 11 % (B)		1,292,512,292.50	1,292,512,292.50			1,292,512,292.50
JUMLAH TOTAL @ = (A) + (B)		13,042,624,042.50	13,042,624,042.50			8,774,612,292.50
Pengurangan :						
1. Pembayaran Sampai Bulan Lalu						
2. Retensi 5 % x @						423,730,617.13
3. Pengembalian Uang Muka 30 % x @						2,542,506,875.00
Jumlah Keseluruhan Pengurangan (D)						2,966,237,492.13
Jumlah Bersih Sertifikasi Bulan (E) = @ - (D)						5,808,374,800.37
Jumlah Bersih Sertifikasi Bulanan Dibulatkan						5,808,374,800.00
Terbilang LIMA MILYAR LIMA RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH RUPIAH						
Presentase Progres Yang Dicapai						
Bulan Ini			32.201			
Sampai Bulan Lalu			31.498			
Sampai Bulan Ini			63.699			

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 (PPK)

ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER

Dibuat Oleh
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. HARDI UTAMA

KADEANG, ST
 GENERAL SUPERINTENDENT

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

(MC. 5)

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK :
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

BULAN : JUNI 2022
 TANGGAI : 27 JUNI 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA					KEMAJUAN PEKERJAAN						JUMLAH RUPIAH RP
		SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT CCO	QUANTITY			PROGRES			
			KONTRAK CCO	KONTRAK CCO	KONTRAK CCO	%	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	18,680,000.00	18,680,000.00	0.154	0.50	-	0.50	0.077	-	0.077	9,340,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	6,880,000.00	6,880,000.00	0.057	0.41	0.12	0.53	0.023	0.01	0.030	3,646,905.88
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	5,525,000.00	5,525,000.00	0.046	0.41	0.12	0.53	0.019	0.01	0.024	2,928,656.25
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	5,575.19	202,447.83	1,128,684,558.31	9.315	5,554.60	20.59	5,575.19	9.280	0.03	9.315	1,128,684,558.31
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	36,141.55	1,385.07	50,058,613.26	0.413	#####	8,355.84	36,141.55	0.318	0.10	0.413	50,058,613.26
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,692.67	678,247.59	1,826,294,266.04	15.072	1,253.07	1,122.38	2,375.45	7.014	6.28	13.296	1,611,143,239.93
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Ltr	19,134.00	14,549.01	278,380,831.73	2.297	-	#####	10,442.40	-	1.25	1.254	151,926,552.79
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2,840.77	1,851,094.05	5,258,530,136.62	43.398	-	1,588.93	1,588.93	-	24.27	24.274	2,941,258,866.48
7.1.(8)	Beton, f'c'15 MPa	M3	1,155.87	1,448,529.17	1,674,311,504.16	13.818	-	-	-	-	-	-	-
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	1,588.05	1,145,726.10	1,819,472,258.83	15.016	1,561.74	26.31	1,588.05	14.767	0.25	15.016	1,819,472,258.83
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	287.01	175,255.04	50,299,948.17	0.415	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	12,117,117,117.12	100.00				31.498	32.201	63.699	7,718,459,651.71

BELOPA, 27 JUNI 2022

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 (PPK)



ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN



AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER

Dibuat Oleh :
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. HARDI UTAMA



KASFANG, ST
 GENERAL SUPERINTENDENT

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

(MC. 5)

KEGIATAN
LOKASI
PROP. / KAB. / KODYA
TAHUN
KONTRAKTOR
NOMOR KONTRAK
KONSULTAN

: REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
: CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
: SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
: 2022
: CV. HARDI UTAMA
:
: CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN


BULAN : JUNI 2022
TANGGA : 27 JUNI 2022

TANGGAL : 27 JUNI 2022								
NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA		KEMAJUAN PEKERJAAN				JUMLAH RUPIAH RP
		JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT CCO	QUANTITY	PROGRES			
		CCO	%		S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE	2	100.00		31.498	32.201	63.699	
JUMLAH			100.00	PROGRES	31.498	32.201	63.699	
P P N 11%				BOBOT RENCANA			19.654	
J U M L A H + P P N 11 %				DEVIASI			44.045	

BELOPA, 27 JUNI 2022

Diketahui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

ANDRI PRAWANSAH, ST
NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

AMRING ALIMIN, ST
SITE ENGINEER


KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. HARDI UTAMA
KADRANG RI
GENERAL SUPERINTENDENT



KEGIATAN	: REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)	
LOKASI	: CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE	
PROP. / KAB. / KODYA	: SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU	REKAPITULASI MONTHLY CERTIVIKATE
TAHUN	: 2022	MC. Nomor : 6
KONTRAKTOR	: CV. HARDI UTAMA	Tanggal : 31
NOMOR KONTRAK	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bulan : 7
KONSULTAN	: CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN	Tahun Anggaran : 2022

Diketahui Oleh : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (P P K)  ANDRI PRAWANSAH, ST NIP. 19800901 201001 1 017	Diperiksa Oleh : KONSULTAN SUPERVISI CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN  AMRING ALIMIN, ST SITE ENGINEER	Dibuat Oleh KONTRAKTOR PELAKSANA CV. HARDIYAMA  KADIRANG, ST GENERAL SUPERINTENDENT
--	---	--

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

(MC. 6)

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK :
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

BULAN : JULI 2022
 TANGGAI : 31 JULI 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA					KEMAJUAN PEKERJAAN						JUMLAH RUPIAH RP
		SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT CCO	QUANTITY			PROGRES			
			KONTRAK CCO	KONTRAK CCO	KONTRAK CCO	%	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	18,680,000.00	18,680,000.00	0.154	0.50	-	0.50	0.077	-	0.077	9,340,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	6,880,000.00	6,880,000.00	0.057	0.53	0.15	0.68	0.030	0.01	0.039	4,688,756.59
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	5,525,000.00	5,525,000.00	0.046	0.53	0.15	0.68	0.024	0.01	0.031	3,765,316.88
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	5,575.19	202,447.83	1,128,684,558.31	9.315	5,575.19	-	5,575.19	9.315	-	9.315	1,128,684,558.31
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	36,141.55	1,385.07	50,058,613.26	0.413	#####	-	36,141.55	0.413	-	0.413	50,058,613.26
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,692.67	678,247.59	1,826,294,266.04	15.072	2,375.45	317.22	2,692.67	13.296	1.78	15.072	1,826,294,266.04
6.1. (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Ltr	19,134.00	14,549.01	278,380,831.73	2.297	#####	1,905.00	12,347.40	1.254	0.23	1.483	179,642,424.78
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2,840.77	1,851,094.05	5,258,530,136.62	43.398	1,588.93	288.29	1,877.22	24.274	4.40	28.678	3,474,910,769.72
7.1 (8)	Beton, f'c'15 MPa	M3	1,155.87	1,448,529.17	1,674,311,504.16	13.818	-	-	-	-	-	-	-
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	1,588.05	1,145,726.10	1,819,472,258.83	15.016	1,588.05	-	1,588.05	15.016	-	15.016	1,819,472,258.83
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	287.01	175,255.04	50,299,948.17	0.415	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	12,117,117,117.12	100.00				63.699	6.424	70.123	8,496,856,964.40


BELOPA, 31 JULI 2022

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 (PPK)



ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN



AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER

Dibuat Oleh :
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. HARDI UTAMA



KABANG, ST
 GENERAL SUPERINTENDENT

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

(MC. 6)

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK : [REDACTED]
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

BULAN : JULI 2022
 TANGGA : 31 JULI 2022

TANGGAL 31 JULI 2022								
NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA		KEMAJUAN PEKERJAAN				JUMLAH RUPIAH RP
		JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT CCO	QUANTITY	PROGRES			
		CCO	%		S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE	12.117.117,117.11	100.00		63.699	6.424	70.123	8.106.056.061.06
JUMLAH		12.117.117,117.11	100.00	PROGRES	63.699	6.424	70.123	8.106.056.061.06
P P N 11%		1.332.892,668.43		BOBOT RENCANA			30.315	3.981.048.729.54
J U M L A H + P P N 11 %		13.450.009,785.54		DEVIASI			39.808	5.112.101.000.00

BELOPA, 31 JULI 2022

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 [REDACTED]
 ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN
 [REDACTED]
 AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER

Diketahui Oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. HARDI UTAMA
 [REDACTED]
 KADANG ST
 GENERAL SUPERINTENDENT



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
TAHUN : 2022
KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
NOMOR KONTRAK : [REDACTED]
KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

REKAPITULASI MONTHLY CERTIVIKATE
MC. Nomor : 7
Tanggal : 31
Bulan : 8
Tahun Anggaran : 2022

MATA PEMBAYARAN	JENIS KEGIATAN	NILAI PEKERJAAN		BOBOT		
		KONTRAK AWAL	CCO	CCO (%)	REALISASI (%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE	[REDACTED]	[REDACTED]	100.00	100.000	[REDACTED]
	JUMLAH (A)	[REDACTED]	[REDACTED]	100.00	100.000	[REDACTED]
	PPN 11 % (B)	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]
	JUMLAH TOTAL @ = (A) + (B)	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]
Pengurangan :						
1. Pembayaran Sampai Bulan Lalu						[REDACTED]
2. Retensi 5 % x @						[REDACTED]
3. Pengembalian Uang Muka 30 % x @						[REDACTED]
Jumlah Keseluruhan Pengurangan (D)						[REDACTED]
Jumlah Bersih Sertifikasi Bulan (E) = @ - (D)						[REDACTED]
Jumlah Bersih Sertifikasi Bulanan Dibulatkan						[REDACTED]
Terbilang EMPAT RATUS						
Presentase Progres Yang Dicapai						
Bulan Ini			29.877			
Sampai Bulan Lalu			70.123			
Sampai Bulan Ini			100.000			

Diketahui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

ANDRI PRAWANSAH, ST
NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

AMRING ALIMIN, ST
SITE ENGINEER

Dibuat Oleh
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. HARDI UTAMA

KADIRANG, ST
GENERAL SUPERINTENDENT

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

(MC. 7)

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK :
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

BULAN : AGUSTUS 2022

TANGGAI : 31 AGUSTUS 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA					KEMAJUAN PEKERJAAN						JUMLAH RUPIAH RP
		SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT CCO	QUANTITY			PROGRES			
			KONTRAK CCO	KONTRAK CCO	KONTRAK CCO	%	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	18,680,000.00	18,680,000.00	0.154	0.50	0.50	1.00	0.077	0.08	0.154	18,680,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	6,880,000.00	6,880,000.00	0.057	0.68	0.32	1.00	0.039	0.02	0.057	6,880,000.00
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	5,525,000.00	5,525,000.00	0.046	0.68	0.32	1.00	0.031	0.01	0.046	5,525,000.00
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	5,575.19	202,447.83	1,128,684,558.31	9.315	5,575.19	-	5,575.19	9.315	-	9.315	1,128,684,558.31
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	36,141.55	1,385.07	50,058,613.26	0.413	#####	-	36,141.55	0.413	-	0.413	50,058,613.26
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,692.67	678,247.59	1,826,294,266.04	15.072	2,692.67	-	2,692.67	15.072	-	15.072	1,826,294,266.04
6.1. (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Ltr	19,134.00	14,549.01	278,380,831.73	2.297	#####	6,786.60	19,134.00	1.483	0.81	2.297	278,380,831.73
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2,840.77	1,851,094.05	5,258,530,136.62	43.398	1,877.22	963.55	2,840.77	28.678	14.72	43.398	5,258,530,136.62
7.1 (8)	Beton, f'c15 MPa	M3	1,155.87	1,448,529.17	1,674,311,504.16	13.818	-	1,155.87	1,155.87	-	13.82	13.818	1,674,311,504.16
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	1,588.05	1,145,726.10	1,819,472,258.83	15.016	1,588.05	-	1,588.05	15.016	-	15.016	1,819,472,258.83
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	287.01	175,255.04	50,299,948.17	0.415	-	287.01	287.01	-	0.42	0.415	50,299,948.17
JUMLAH					12,117,117,117.12	100.00				70.123	29.877	100.000	12,117,117,117.12

BELOPA, 31 AGUSTUS 2022

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 (PPK)



ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN



AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER

Dibuat Oleh :
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. HARDI UTAMA



ANDRI PRAWANSAH, ST
 GENERAL SUPERINTENDENT

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

(MC. 7)

KEGIATAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (PENGASPALAN JALAN)
 LOKASI : CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE
 PROP. / KAB. / KODYA : SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU
 TAHUN : 2022
 KONTRAKTOR : CV. HARDI UTAMA
 NOMOR KONTRAK :
 KONSULTAN : CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN


BULAN : AGUSTUS 2022
 TANGGA : 31 AGUSTUS 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA		KEMAJUAN PEKERJAAN				JUMLAH RUPIAH
		JUMLAH HARGA SATUAN	BOBOT CCO	QUANTITY	PROGRES			RP
		CCO	%		S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	PROGRES (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CILALLANG - SUMABU KECAMATAN KAMANRE	12,117,117,117.12	100.00		70.123	29.877	100.000	12,117,117,117.12
JUMLAH		12,117,117,117.12	100.00	PROGRES	70.123	29.877	100.000	12,117,117,117.12
P P N 11%		1,332,882,882.88		BOBOT RENCANA			56.109	1,332,882,882.88
J U M L A H + P P N 11 %		13,450,000,000.00		DEVIASI			43.891	13,450,000,000.00

* BELOPA, 31 AGUSTUS 2022

Diketahui Oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PPK

 ANDRI PRAWANSAH, ST
 NIP. 19800901 201001 1 017

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN

 AMRING ALIMIN, ST
 SITE ENGINEER

Dibuat Oleh :
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. HARDI UTAMA

 KARONANG, ST
 GENERAL SUPERINTENDENT
